



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 coordinato con il D.Lgs 3 Agosto 2009 n. 106

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE 2016**

***Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Allegato 2 Cronoprogramma lavori***

Il Committente: Comune di Castel Maggiore

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Lucia Campana

Il Progettista : Ing. Nicola Masiello

Il Direttore dei lavori : P.i.e. Simonetta Calanca

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Nicola Masiello

Data: Settembre 2016

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

ATTIVITA'	DURATA GG	SETTIMANE									U/G	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Allestimento cantiere	1	■										2
Rifacimento pavimentazione stradale via di corticella	5		■									20
Rimozione attraversam. pedonale a sud incrocio lame-resistenza	2		■									2
Rimozione attraversam. pedonale a nord incrocio lame-corticella	2		■									2
Realizzazione attraversam. pedonale a raso via lame 208	2			■								2
Realizzazione attraversam. pedonale a raso via lame, adiacenze asilo nido	2			■								2
Realizzazione attraversam. pedonale rialzato con marciapiede e arredi urbani altezza farmacia	6				■							18
Realizzazione incrocio rialzato, con attraversamenti pedonali e arredi urbani lame-resistenza	8					■						24
Realizzazione incrocio rialzato, con attraversamenti pedonali e arredi urbani lame-corticella	10						■					30
Ritassa in funzione pannello Velocar rotonda ingresso Nord	1								■			2
Dislocamento pannello Velocar rotonda ingresso Sud	2									■		3
Installazione lampeggianti prima e dopo la curva della chiesa via lame	2										■	3
Ripasso segnaletica attraversamento via lame, adiacenze civico 47	1										■	2
Disallestimento cantiere	1										■	2